

Утверждаю
Директор ИГА РАН

Д.В. Иванов
20.03.2025г.



**План подготовки теплоснабжающей организации
Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Института прикладной астрономии Российской
академии наук к отопительному периоду 2025/26гг.**

№п/п	Планируемое мероприятие	Даты исполнения
1.	Создать смотровую комиссию для осмотра здания и сооружения котельной, а так же дымовой трубы	До 31.03. 2025г
2.	Произвести осмотр здания и сооружения котельной с изданием документа о результатах осмотра, сроках и ответственных за исполнение ремонта при необходимости.	До 20.04.2025г.
3.	Произвести осмотр дымовой трубы и по его результатам оформить акт о техническом состоянии, осадке фундамента, вертикальности и инструментальной проверке заземляющего контура	До 07.05.2025г.
4.	Произвести занятия с операторами газовой котельной по утвержденной программе и провести проверку знаний	17.03- 24.03.2025г.
5.	Сделать выписку из утвержденного штатного расписания о наличии персонала, осуществляющего функции эксплуатационной службы, договоры на техническое обслуживание	До 16.05.2025г.
6.	Утвердить на новый отопительный сезон инструкции по обслуживанию оборудования	До 23.05.2025г.
7.	На основании проверки знаний лиц ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергетических установок издать на них приказ	До 27.05.2025г.
8.	Обновить должностные обязанности ответственного и зам. ответственного за безопасную эксплуатацию тепловых энергетических установок	До 30.05.2025г.
9.	Оформить журнал с графиком противоаварийных и противопожарных тренировок	До 06.06.2025г.
10.	Произвести проверку средств измерений, входящих в состав узла учета с оформлением акта	До 23.06.2025г.
11.	Произвести промывку и очистку тепловой сети	До 30.06.2025г.
12.	Произвести испытания на прочность и плотность котельной и трубопроводов до вводной запорной арматуры в границах балансовой принадлежности с оформлением акта	До 11.07.2025г.
13.	Произвести проверку и осмотр запорной аппаратуры в высших и низших точках трубопровода и арматуры постоянного регулирования на герметичность сальниковых уплотнителей	До 18.07.2025г.

14.	Произвести проверку знаний «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии у ответственного электрика	До 31.07.2025г.
15.	Произвести поверку эффективности вентиляции помещения котельной и взрывоопасности светильников на соответствие ПЭУ.	До 08.08.2025г.
16.	Оформить температурный график работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период	До 15.08.2025г.
17.	Произвести осмотр здания и сооружения котельной с изданием документа о результатах осмотра, сроках и ответственных за устранение недоделок при летнем ремонте при необходимости	До 05.09.2025г.

Начальник ЭТО  Громов С.Л.